

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 459
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ ಗೌಡ  
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 16.12.2021
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇದರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕುಮಾರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಂತೆ - ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಆಲೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಜಾನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಂತಹ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಏತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.</li> <li>• ಎರಡನೇ ಹಂತದ 260 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಗುರುತ್ವ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 89 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾಲುವೆ</li> </ul>

~~୧୨.୦୧.୨୦୧୮~~

<p>ප්‍රශ්න</p> <p>ප්‍රතිචාර</p>	<p>ප්‍රශ්න</p> <p>ප්‍රතිචාර</p>
---------------------------------	---------------------------------

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 459ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಂತೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ  
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ)	ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಲು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ)		ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ)
			ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ	
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	0.267	-	-	0.267
2	ಹಾಸನ	0.512	34	0.80	1.312
3	ತುಮಕೂರು	2.433	113	2.160	4.593
4	ಕೋಲಾರ	2.842	138	2.064	4.906
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	2.217	196	2.876	5.093
6	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	1.924	46	1.067	2.991
7	ರಾಮನಗರ	1.834	-	-	1.834
8	ಟಿ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯ	1.70	-	-	1.70
9	ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಜಲಾಶಯ	0.80	-	-	0.80
10	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ	0.50	-	-	0.50
	ಒಟ್ಟು	15.029	527	8.967	24.01

\*\*\*\*\*

**ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 459ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2**  
**ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ**

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆರೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)	ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Mcft)
1	ತುಮಕೂರು	6	43.53	22.00
2	ಕೊರಟಗೆರೆ	39	1790.78	870.00
3	ಮಧುಗಿರಿ	45	1873.63	843.00
4	ಪಾವಗಡ	23	1061.63	425.00
	<b>ಒಟ್ಟು</b>	<b>113</b>	<b>4769.57</b>	<b>2160.00</b>
<b>2.160 TMC</b>				



ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ)	ಖಜಾನದ ಅನುದಾನ (ಅಪ್ರೋವರ್ಡ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಸರು
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಷನ್ ವಿಯರ್ ೩ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಟ್ರಬ್ಬುಟರಿ , ವಿಯರ್-೪ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಡುಮನೆ ಹೋಳ-೧, ವಿಯರ್-೫ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಡುಮನೆ ಹೋಳ-೨ ಇಂಟೇಕ್ ಫೋರ್ ಬೇ , ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ೪೦ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ೪ ಸ್ಕಳಗಳಲ್ಲ, ಡಿಸಿ-೫, ಇ.ಒ.ಟಿ ಶ್ರೇಣಿ, ಎಂಎಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಷಿನ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವಾಟಗಳು, ಅಂಕರ್ / ತ್ರಸ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು, ಸರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತನಿಖೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ೩೩ ಕೆವಿ/೩.೩ ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸಕ್ಕಮೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶರ ಅಮಮತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನದ ಅಮಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಟಿರ್ಪ ಕೀ ಅಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್‌ಹೋಲ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ೫ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಛಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೫	543.28	408.91	Ganadahole, Kadumane, Nadahalli, Kumbardi, Doddanagara, Hebbasale	ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎಕ್ಸಿಸ್‌ಹೋಲ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ೪೦೦ ಕೆವಿ / ೨೨೦ ಕೆವಿ / ೩೩ ಕೆವಿ / ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	265.93	226.84	Hebbanahalli, Chikkanagar	ಶೇ.81 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎಕ್ಸಿಸ್‌ಹೋಲ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	132.62	104.51	Devihalli, Donigal, Kumbardi Coffee Estate, Kadabanahalli, Halasullige, Masavalli, Magadi, Bykere, Ganadahole, Kadumane, Nadahalli, Kumbardi, Doddanagara, Hebbasale, Hiradanahalli, Kadagarahalli, Aluvalli, Kesganahalli, Hebbanahalli, Heggadde, Bugudihalli, Jannapura	ಶೇ.72ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎಕ್ಸಿಸ್‌ಹೋಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಬೈ.೦.೦೦ ರಿಂದ ೧.೫೦ ಕಿಮೀ ಮತ್ತು ೨೯.೦೪ ರಿಂದ ೩೦.೦೦ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ಯಾಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ - ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧	126.50	85.07	Basvapura, Bettadalur, Mugali, Hebbanahalli, Kud anahalli, Belagodu, Megatavalli, Bela me	ಶೇ.36 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎಕ್ಸಿಸ್‌ಹೋಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಬೈ.೦.೦೦ ರಿಂದ ೧.೫೩ ಕಿಮೀ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ೩.೪೪ ರಿಂದ ೩.೩೮ ಅಕ್ಯಾಡಕ್ಸ್ ಕಿಮೀ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ಯಾಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ - ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧-೧	394.79	174.58	Mugali, Hebbanahalli, Kudanahalli, Bel agodu, Megatavalli, Belame	ಶೇ.36 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎಕ್ಸಿಸ್‌ಹೋಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಬೈ.೩.೦೦ ರಿಂದ ೧೪.೦೦ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ಯಾಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೨	147.36	59.36	Manjalaguddu, Madnahalli, Kerehalli, Thimmanahalli, Kadadaravalli, Kamathi, Kalkere, Haluvali	ಶೇ.28 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎಕ್ಸಿಸ್‌ಹೋಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಬೈ.೧೪.೦೦ ರಿಂದ ೨೪.೦೦ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ಯಾಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೩	322.84	254.81	Birakanahalli, Talur, Ajjanahalli, Bellav ara, Samudravalli, Channanahalli, Dan ayakanahalli, Madhaghatta, Vedehalli , Paduvalalu, Hiraguppe	ಶೇ.69 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎಕ್ಸಿಸ್‌ಹೋಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಬೈ.೨೪.೦೦ ರಿಂದ ೩೩.೦೦ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ಯಾಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೪	433.36	236.7	Hulugundi Halthore Keshvpura Madhihalli Bettadalur Holabgere Shivapura Kvalu Vaddarahalli Shivapura Mayagowdanahalli Kodhihalli Aldahalli Devrahalli Adguru Ichanahalli Kumarihalli Tirumalanahalli	ಶೇ.55 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎಕ್ಸಿಸ್‌ಹೋಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಬೈ.೪೯.೫ ರಿಂದ ೫೦.೩೮ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ಯಾಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೫	86.18	86.51	Ganguru Aidalla Kavalu	ಶೇ.62 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎಕ್ಸಿಸ್‌ಹೋಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಬೈ.೫೩.೦೦ ರಿಂದ ೬೪.೦೦ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಚ್ ಅಕ್ಯಾಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೬	214.63	93.02	Aidahalla Kaval Naykanakere Kaval Kalyadi Halekalyadi	ಶೇ.28 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
15	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.೬೪.೦೦ ರಿಂದ ೪೦.೦೦ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆ ಅಕ್ಯಾಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೭	432.62	356.44	Halekalyadi K.Diggenahalli Madapura Vaderahalli Karagunda Byaladakere Devarayapattana Haranahalli Maladevihalli Doddenahalli Hebbaranahalli S. Makanahalli Habbanagatta Ramadevarahalla Kavalu Umadevahalli Sanenahalli-Aidalla- Kavalu Ganguru Hosahalli Chattanahalli	ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.೪೦.೦೦ ರಿಂದ ೪೯.೦೦ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆ ಅಕ್ಯಾಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೮	117.95	33.44	Habbanagatta Mududi Annapura Thalalutore T.Kodihalli Belagumba	ಶೇ.27 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
17	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.೪೯.೦೦ ರಿಂದ ೪೯.೦೦ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆ ಅಕ್ಯಾಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೯	136.55	135.09	Belagumba Kalkere Gollarahalli Rangapurakavalu Hunasekatte	ಶೇ.98 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
18	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಜೈ.೪೯.೦೦ ರಿಂದ ೧೦೦.೦೦ ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿ, ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆ ಅಕ್ಯಾಡಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೦	83.07	76.47	Myalanahalli Konehalli Bidaregudikaval	ಶೇ.92 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
19	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೦೦.೨೮೭ ರಿಂದ ೧೬೬.೨೮೦ ಮತ್ತು ೧೮೨.೨೨೦ ರಿಂದ ೧೮೨.೨೨೦ ರವರೆಗಿನ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೧೬೬.೨೮೦ ರಿಂದ ೧೮೨.೨೨೦ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೧	443.83	257.10	Doddaguni, N Hosahalli,Kanchiganahalli,Yellapura, Handanahalli,Bommarasanahalli,Vir upakshapura,Veerapura,	ಶೇ.36 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
20	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೮೨.೨೨೦ ರಿಂದ ೧೮೨.೨೨೦ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ ೧೮೨.೨೨೦ ರಿಂದ ೧೮೪.೦೦೦ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೧೮೨.೨೨೦ ರಿಂದ ೧೮೪.೦೦೦ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೨	180.25	62.39	Bandanahalli,Yarekaval,Thimlapura, Shettyhalli,Hosakere,Vanthikatte,Pin nenahalli,Madenahalli,Sanabanahalli Maranahalli,Anthapura,Thalekappa	ಶೇ.32 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
21	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೮೪.೦೦೦ ರಿಂದ ೧೯೯.೬೨೦ ರವರೆಗಿನ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೧೯೯.೬೨೦ ರಿಂದ ೨೦೧.೮೮೦ ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೩	235.39	221.78	Thalekoppa,Anthapura,Malamaacha kunte,Nallur	ಶೇ.62 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
22	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೨೦೧.೮೮೦ ರಿಂದ ೨೦೬.೬೨೦ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (೯೬.೨೦ ಕ್ಯಾಡಕ್ಸ್ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೪	429.15	328.72	Nallur,Tonasannahalli,Patravutanahal li	ಶೇ.72 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
23	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೨೦೬.೬೨ ರಿಂದ ೨೦೧.೦೯೦ ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೫	344.93	248.63	Jalaguni,MMA Kaval,Doddaveeranahalli,Devarajan ahalli,Appinayakanahalli	ಶೇ.61 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
24	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ ೨೦೧.೦೯೦ ರಿಂದ ೨೨೨.೨೦ ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೨೦೯.೪೨೦ ರಿಂದ ೨೨೧.೭೪೦ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೬	315.21	164.14	Devarajanahalli,Dodderi,Appinayaka nahalli,Channenahalli,Harivanapura, Masanapura,Kurikempanahalli,Vasa nthanarasapura,Chikkonahalli,Kemp anadodderi,Bhurudagatta,Kallanapa lya,Mavukere	ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
25	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ ೨೨೨.೨೦ ರಿಂದ ೨೪೦.೦೦ ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೭	246.66	85.30	Mavukere, Kalshettigunte, Devalapura,Ganganala,Karikere,Sog enahalli,Chikkatothlukere,Thirumala palya,Tulasipura,Bommanahalli,Chik kagundagalli,Obalapura,Hirekodath akalli,Ahobala agrahara,Channamuddanahalli,Jakke nahalli,Doddapalanahalli, Appayyanapalya	ಶೇ.24 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
26	ಎತ್ತಿಪಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿ.ಮೀ ೧೦೦.೦೦ ರಿಂದ ೧೧೩.೦೦ ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ,ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)-ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೧೮	388.82	16.26	Maragondanahalli Bommalapura Thimmalapura Madihalli Kanchagatta Byranayakanahalli Geddlehalli Annapura	ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ಅಕ್ಯೂಂಟು ಅಂಶ)	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೧೩.೦೦ ರಿಂದ ೧೨೦.೦೦ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೧೦೬.೭೦ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ ೧೧೨.೨೦ & ಕಿ.ಮೀ ೧೧೨.೨೦ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ ೧೨೦.೦೦ ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-೦೩	485.51	65.42	Halepalya Edenahalli Ramashetty Halli Bennayakanahalli	ಶೇ.17 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೨೦.೦೦ ರಿಂದ ೧೨೭.೦೦ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-೦೭	273.85	5.24	Bommenahalli Ramenahalli Karadi Naykenahalli Sidlehalli Shettihalli	ಶೇ.14 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೨೭.೦೦ ರಿಂದ ೧೩೭.೨೦ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೧೩೪.೪೦ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ ೧೩೭.೨೦ ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-೦೮	541.00	234.60	Bairapura Mallenahalli Madlehalli Aralaguppe Chowdlapura Siddanahalli Jakkanahalli Thigalanahalli Gyarehalli	ಶೇ.31 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೩೭.೨೦ ರಿಂದ ೧೪೦.೭೦ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೧೩೭.೨೦ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ ೧೩೯.೫೦ ರವರೆಗಿನ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-೦೯	203.69	157.16	Gyarehalli Malagondanahalli Kantalagere Byadarahalli JC pura	ಶೇ.56 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೪೦.೭೦ ರಿಂದ ೧೪೬.೦೦ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೧೪೦.೭೦ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ ೧೪೨.೦೦ ರವರೆಗಿನ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-೨೦	226.07	53.44	Bairaganahalli Tarabenahalli Naduvanahalli Godekere	ಶೇ.8 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೪೬.೦೦ ರಿಂದ ೧೫೬.೦೦ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-೨೧	106.92	1.33	Haalgona Hatna Rajataadripura Yagachikatte Harenahalli	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೧೫೬.೦೦ ರಿಂದ ೧೬೦.೨೦ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ ೧೫೭.೩೦ ರಿಂದ ೧೫೭.೩೦ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ದಾಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-೨೨	132.81	51.34	Hadavanahalli Honnenahalli Neralekere Indiganahalli	ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೨೪೦.೦೦ ರಿಂದ ೨೪೪.೩೫ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-೨೩	494.84	13.69	Chikkapalanahalli Neelagondanahalli Siddapura Irakasandra Mudlakere palya	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ ೨೪೪.೩೫ ರಿಂದ ೨೪೯.೦೫ ರವರೆಗೆ (ಮಣ್ಣು ಅಗತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-೨೪	162.62	4.58	Elerampura Maragondanaguni Vajjanakurike Bedara Agrahara	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ ೨೪೯.೦೫ ರಿಂದ ೨೫೩.೦೦ ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್- ೨೫	177.59	0.00	Byrasandra Pataganahalli Rayapura Thimmasandra Lakkayyanapalya	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಿ.ಮೀ ೨೫೩.೦೦ ರಿಂದ ೨೫೯.೯೭ ರವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಗತ, ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ, ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-೨೬	131.99	0.00	Chinnahalli Rangapura Kaluvhalli Vaderahalli Katenahalli	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಸುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಗೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	592.34	0.00	Bhairagondlu Buchenahalli Chinnahalli Vaderahalli Katenahalli Karekallanahalli Kaluvnahalli Kolala Puradahalli Gollachinnahalli Lakkayyanapalya Motaganahalli Virasagara Lakkamuttanahalli Belladahalli Gadmenahalli Sunkadahalli	ರೈತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ದರ ನಿರ್ಧರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಟಿ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ & ರಾಮನಗರ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ (ಉದ್ದ ೩೨.೪೯ ಕಿ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ಏತ ಘಟಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ (ಉದ್ದ ೦.೨೦೬ ಕಿ.ಮೀ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	751.64	551.29		ಶೇ.36 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.



ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂಶಗಳು (ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್)	ಖಜಾನೆ ಅನುದಾನ (ಅಂದಾಜಿತ ಅಂಶವೆವರೆಗೆ)	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
40	ಎತ್ತಿಪರಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುತ್ವಾ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 0.200 ಕಿ.ಮೀ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಸ್. ಪೈಪುಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 0.200 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ವರೆಗೆ ಗುರುತ್ವಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಧುಗಿರಿ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 0)	010.30	144.94	Chikkagundagal Appayyanapalya Obalapura Hirekodathkal Beladhara Hanumanthagiri Gollahalli Tharatiroppe Agrahara Hanumanthapura Baleveeranahalli Malleshpura Koratagere Mudlapanne Hosahalli Kamenahalli Musavanakallu Muggondanahalli Bukkapatna Jampenahalli Kambadahalli Tumbadi Pemmodevarahalli Dasarahalli Guruvaderahalli Palyadahalli Kambathanahalli Karamaradi Vaderahalli Bijavara Panne Cholenahalli Chinakavajra Harihararoppa	ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
41	ಎತ್ತಿಪರಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಗುರುತ್ವಾ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ.2.00 ಯಿಂದ 0.20.999 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್- ಬಿ)	1325.96	1336	Jadegondanahalli J.I Chikkenahalli Avaragalli Hosakere Basavanahalli Thippagondanahalli Veerachannenahalli Chinnenahalli Midigeshi Nallekamanahalli Bedathur Bidarekere Kyathagondanahalli Bidarekere Kaval Govindapura Melavai Gudibanda Kannamede Chittaganahalli Kilarahalli Byadanur Kasaba Pavagada Neralakunte Gummagatta Gaudeti Virupasamudra Kanakapura Dommatamari Jajurayanahalli Venkatapura Ranganathapura Kanivenahalli	ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
42	ಎತ್ತಿಪರಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯ ಗೌರಿಬದವೂರು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 0.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಎಂ.ಎಸ್. ಪೈಪುಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗೌರಿಬದವೂರು ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	801.48		MUDLUKERE PALYA HANUMATHAPUTA S GOLLAHALLI SINGRIHALLI CHIKKADODDAVADI HIREDDODAVADI HALUGONDANAHALLI OJENAHALLI SHEETHAKALLU DYAPENAHALLI GIDAGANAHALLI MARALAKUNTE KUNTA BOMMANAHALLI SHIRAGANAHALLI VENKATAPURA MANNE RAMAPURA MANNE OBALAPURA DODACHANNOHALLI KAREHALLI, THYAMAGONDULU, KASABA THYAMAGONDULUAM, ANIKEREI BIDALURU LAKKENAHALLI KULUVANAHALLI SULUKUNTE CHIKKANMANE THALAKERE LAKKASANDRA, BYADRAHALLI ARALASANDRA, KONERIPURA, CHOWDASANDRA, AVALAKUPPE, KEMPUHALLI, KORATEGERE, KOTNAHALLI, SEETHARAMABATTARAPALYA, SHYNUBOGANAHALLI, TIPPAGONDANAHALLI, DODAKARENHALLI, MUMMENAHALLI, KRISHNARAJAPURA HONNASANDRA, CHIKKAMARANAHALLI, BYR ASANDRA, SRINIVASAPURA,	ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
	ಒಟ್ಟು	10270.70			
	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಅಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು				
	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ				

**ಜುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 459 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-4**  
ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	Construction of Concrete road from NH-75 Maranahalli to Aluvalli for a length of 5.0 Km in Sakaleshpur taluk of Hassan district	Maranahalli , Aluvalli	26.76	26.75	Completed
2	Construction of Concrete road from Aluvalli village to Hongadahalla Hanging bridge via Kadagarahalli-Hiradanahalli village including CD works for a length of 6.50 Km in Sakaleshpur taluk of Hassan district	Aluvalli, Hongadahalla Kadagarahalli, Hiradanahalli			
3	Construction of road bridge across Kerihalla connecting to Aluvalli- Kadagarahalli road under Yettinahole Project connectivity in Sakaleshpur taluk of Hassan district	Aluvalli, Kadagarahalli			
4	Construction of road bridge across Hongadahalla connecting to Hiradanahalli- Mogenahalli road under Yettinahole Project connectivity in Sakaleshpur taluk	Hiradanahalli, Mogenahalli			
5	Desmantelling and re-construction of of road bridge across Yettinahole at Ch.2550m of road connecting Maranahalli-Aluvalli villages under Yettinahole Project in Sakaleshpur taluk	Maranahalli, Aluvalli			
6	Construction of Concrete Road from Kadumane Estate to Gudanakere village. boundry includig cross drainage works for a length of 3.09 KM in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.	Gudanakere	2.99	2.71	Completed
7	Construction of Concrete Road from Sakaleshpur-Mudigere Road to Nadahalli village via Harle Including CD works for a length of 5.0 KM in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.	Nadahalli	3.90	5.38	Completed
8	Construction of concrete Road from Hebbanahalli Primary School to Halasulgi-Udayavara road via Harehalli-Katehalli for a length of 5.30km in Sakaleshpura taluk of Hasan Dist.	Hebbanahalli, Halasulgi, Udayavara, Harehalli, Katehalli	4.21	4.17	Completed
9	Construction of Concrete Road from Hebbanahalli village boundry to Hebbanahalli - Belagodu road junction for a length of 1.35 KM including CD-works in Sakaleshpura taluk of Hasan Dist.	Hebbanahalli, Belagodu	1.06	1.05	Completed
10	Construction of Concrete Road from Hebbasale to Hennali in Hebbasale village, including CD works a length of 4.90Km in Sakaleshpura taluk of Hasan Dist	Hebbasale, Hennali	4.13	4.11	Completed
11	Construction of Concrete Road from Gurujanahalli cross to Nadahalli village including CD works for a length of 3.90 KM in Sakaleshpura taluk of Hasan Dist.	Gurujanahalli, Nadahalli	5.20	5.15	Completed
12	Dismantling and re-construction of road bridge across Nala and approaches near Nadahalli village in Sakaleshpur taluk	Nadahalli	0.72	0.70	Completed
13	Construction of concrete Road from SH-112 to Hongadahalla road via Kyanahalli- Nodarahalli-Haridanahalli road including CD works for a length of 18 km in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.	Hongadahalla, Kyanahalli, Nodarahalli, Haridanahalli	20.00	19.99	Completed
14	Construction of Concrete Road from Katehalli junction between Halasulgi- Udayavara Road to Sakaleshpur- Belur Road via halasulgi village including CD works for a length of 2.50 km in Sakaleshpur taluk of Hassan Dist.	Halasulgi, Udayavara			Completed
15	Construction of Asphalt Road from Belagodu main road to Megatavalli- Belame road via Sanklapur math including CD works for a length of 6.0 km in Alur taluk of Hassan Dist.	Megatavalli, Belame	3.67	3.67	Completed
16	Construction of Cement Concrete Road from Kelagalale (Sundekere) to Hebbanahalli village via Udayavara including CD works for a length of 10.00 km in Sakaleshpur taluk of Hassan Dist.	Kelagalale (Sundekere), Hebbanahalli	16.72	16.40	Completed
17	Construction of concrete Road from Kumbardi bus stand to Kumbardi village in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.	Kumbardi	1.78	1.71	Completed
18	Construction of concrete Road from NH-48-Doddattappalu village to Nadahalli village including CD works for a length of 5.0 KM in Sakaleshpura taluk of Hassan Dist.	Doddattappalu, Nadahalli	4.51	4.50	Completed



ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
24	Construction of concrete Roads in Sakaleshpura Alur & Belur taluk of Hassan district. (Package work of 32 roads)	Matthur - Doddakundoor, Yesaluru , Hulagalale, Hosarally, Honatlu, Naroor , Chavally, Atthihally, Mankanahally, Valalahally Jedigadde, Atthihally , Jedigadde, Konthanamane and Athihally, Maragattur, kudursthe mikkiru , hadlahalli mataguru kiruhalli , hallibailu , Hadya , devarabanake, bobanahalli, valalahalli hiradhanahalli, jathahalli, Marjahalli , hosahalli, Lakkundhe grama, Kovalli, kareguru , vanaguru grama, Ningapura, kaadluru kalappanahalli, basagola, hanase , hunasavalli grama, nilanahalli thimmanahalli, Bandi thimmanahalli, Gollara thimmanahalli, kanadhahalli grama and hanthanamane grama, lingapura, kadadaravalli, hiradhanahalli	73.29	73.09	Work in progress
25	Providing Asphalt, Cement Concrete road, and drain in 106 Villages of Grama Panchayaths under Belur Assembly constituency	Erehalli, paduvalalu, tattekere, Krishnapur bare, madihalli, madaghatta , hulugundi, haltore, haltorekoppalu, Bommanahalli, timmanahalli naphthalene, for example, tendigere, hagare, halehagare, angadihalli, adavibantenahalli, bettadaluru, madihalli, sivayogipura, handralu, hulyappanakoppalu, sangayyanakoppalu, petehalli, Savasihalli, Kalyanapura, Siddhanahalli, Pandithanahalli, Mallapura, Komaranahalli, Harubihalli, Adagore, Aladyahalli, Kodihalli, Kattanakere, Thirumanahalli, Umadevarahalli, SM Koppalu, BP Koppalu, Halebidu, Cheelanoyakahalli, Thippanahalli, Bastihalli, Mayadagadanahalli, Kattisamanahalli, Tattahallippadu, Rajakarupai Sannenahalli, Mathighatta, Gangur, Maliyappanakoppalu, Chattanahalli, Kanakenahalli, Appihalli, Dayavappanahalli, Chattachatanahalli, Kempegowadanahalli, Larikkodihalli, Maranahalli, Kondli, Sivasenahalli, Gollarahalli, Hirehalli, Suranayakanahalli, Kubbigarahalli, Javagal, Handramalu, Kurubarahalli, Kedañahalli, Kandanahalli, Kandanahalli Kolagunda, Narasipura, N. Gollarahalli, K. Gollarahalli, Madanahalli, Savanthanahalli, Narali, Sankihalli, Thimmanahalli, Kallahalli, Kamenahalli, Karagunda, Thimmappanahalli, Madapura, Baladakere, Vaderahalli, Nagenahalli, Govindahandalla	17.81	2.57	Work in progress
26	Improvements to road from Belavatta halli to cheelanahalli in arasikere taluk	Belavathahalli, cheelahalli	0.75	0.75	Work handed over to KRIDL Hassan and all works are completed
27	Improvements to road from Lakkenahalli to Habbanagatta in arasikere taluk	Lakkenahalli	1.00	1.00	
28	Improvements to road from S.Makanahalli to somenahalli in arasikere taluk	makanahalli	1.00	1.00	
29	Improvements to road of meghanahabbagatta in arasikere taluk	Meghanahabbaghatta	0.50	0.50	
30	Improvements to road from Balenahalli to kodihalli in arasikere taluk	kodihalli	1.00	1.00	
31	Improvements to road of Devegoudanahalli in arasikere taluk	devegowdanahalli	1.00	1.00	
32	Improvements to road from Nagenahalli to talalutore in arasikere taluk	Thalaluthore	1.00	1.00	
33	Improvements to road from A.C. Road to Bisalehalli in arasikere taluk	Bisilehalli	1.00	1.00	
34	Improvements to road from Belagumba road to giddegowdana koppalu in arasikere taluk	giddegowdanakoppalu	0.50	0.50	
35	Improvements to road of Tippanahalli in arasikere taluk	Thippanahalli	0.50	0.50	
36	Improvements to road from B.H Road to Ontekallahatti in arasikere taluk	Vonttekallahatti	1.50	1.50	
37	Improvements to road from Mylanahalli to B.H. Road via gollarahalli in arasikere taluk	Mylanmahalli	1.00	1.00	
38	Improvements to road from A.C. Road to Basavanapura tanda in arasikere taluk	Basavanapura Thandya	1.00	1.00	
39	Improvements to road from Mududi to Siddapura in arasikere taluk	Siddapura	1.00	1.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
40	Improvements to road from Mududi taanda Cross to halgenahalli in arasikere taluk	Halagenahalli	0.50	0.50	Completed
41	Improvements to road from T.D.Road to Nagarahalli in arasikere taluk	Nagarahalli	1.00	1.00	
42	Improvements to CC road from Choutikoppalu to munjinahalli via T.D.Road in arasikere taluk	Munjinahalli	1.00	1.00	
43	Improvements to CC road from C.R.Pattana Road to Jakkanahalli Temple in arasikere taluk	Jakkanahalli	0.50	0.50	
44	Improvements to CC road from Talaluru Road to Hirapura in arasikere taluk	Heerapura	0.35	0.35	
45	Improvements to CC road from Chindenahalli to Mallapura in arasikere taluk	Mallapura	0.50	0.50	
46	Improvements to CC road from Malladevihalli to Nagenahalli in arasikere taluk	Nagenahalli	0.85	0.85	
47	Improvements to CC road near Arasikere to Kasturi baa Shibira in arasikere taluk	Arasikere	0.50	0.50	
48	Improvements to CC road from Arasikere Main Road to Gundkanahalli in arasikere taluk	Gundkanahalli	0.25	0.25	
49	Improvements to CC road from Kodimata to Doddenahalli in arasikere taluk	Doddenahalli	0.75	0.75	
50	Improvements to CC road from Guttinahalli to S.makanahalli in arasikere taluk	Makanahalli	0.55	0.55	
51	Improvements to CC road of basavapura village in arasikere taluk	Basavarajapura	0.50	0.50	
52	Construction of Road and Drain from Pandithanahalli village road to Mandaragiri Jain hill temple in Tumkur Taluk, Tumkur Dist	Pandithanahalli	4.99	0.00	work under progress
Sub-total (2018-19)			148.07	126.41	
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (4701 -Budgeted Roads)					
53	Improvement works to the roads in the purview of Yettinahole integrated drinking water project in Sakaleshpura, Alur, Belur and Arasikere taluka of Hassan Dist.	Bachihalli, Tattekere, Gaudammana Kere, Matada dinne, Gaudammana, Doddanahalli, Adaragere, Hosalli, Gudanakere, Chimmikool, Kallarahalli, Hale Honkarahalli, Chinnalli, Kabbinaagade, Devadani, Chandige horatti, Kenagaanaahalli, Nakalagoodu, kumbaralli, Dabbegadde, Gaddadla, Biradahalli, Haraganahalli, Baddanahalli, Heggove, Kitagalale, Kaadubaktaravalli, Ganjigere, Petehalli, Basavapura, Sannenahalli, Mattigatta, kodikoppallu, Chikkammanahalli, Mariyappanakoppalu, Gollarahalli, Savasihally, Thattihalli, Rajagere, Kodihalli, Hanike, Kodihalli, Thirumanahalli, Molenahalli, Karikattehalli, Hirihally, Kamalapura, karagunda, Gollarahalli, Tandya, Karagund, Kanakenahalli, B.Tandya, D.Kallahalli, Maligenahalli hatti, Bandur-Singanahalli, Kasthuri koppalu, Byrambudi, Banduru, Singanahalli, Undiganalu, Undiganalu A Tandya, Malagere, alekadalu, kadalu, Kodimata, S.Makanahalli, Halagenahalli, Gangemadu, Lakkenahalli, Kodimata, Doddenahalli, Mallenahalli, Shivapura Gollarahatti, Venkatapura, Mududi Siddapura, Chitnahalli Hosuru, Joganahalli, Kalenahalli Hatti, B.L.Kopaalu, Jabigenahalli, Kodenalu, Kalkere, T.Kodihalli, Belagumba, Siddarabetta, Mylanahalli, HSB Colony, kallahatti, Ramenahalli, Haralakatte, Mylanahalli-Gollarahatti, Bisilehalli, Bachenahalli	51.77	0.00	Work in progress
Sub-total (2019-20)			51.77	0.00	
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ					
54	Construction of concrete road from Hurudi-Hacharadi-Hanumanahalli main road chainage 5.25 KM to Hanumanahalli illage for a length of 1.00 KM including CD works in Sakleshpur Taluk of Hassan Dist.	Hurudi-Hacharadi-Hanumanahalli	1.42	1.42	Completed
Sub-total (2020-21)			1.42	1.42	
Grand total - 4701			299.42	226.47	